



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA DĂBÂCA

COM. DĂBÂCA, NR. 339, TEL. 0264/355973, FAX 0264/355951

e-mail – contact@primaria-dabaca.ro

HOTARARE nr. 45
20.09.2022

***Privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a modificării
bugetului pentru realizarea investiției
„Amenajare teren multisport imprejmuit”***

Consiliul Local al Comunei Dabaca întrunit azi 20.09.2022 în sesiune extraordinară, la sediul primăriei Comunei la ora 10

Având în vedere: Proiectul de hotărâre nr.3588/16.09.2022 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a modificării bugetului pentru realizarea investiției „Amenajare teren multisport imprejmuit”

- Raportul compartimentului de specialitate nr.3588/1/16.09.2022
- Expunerea de motive a Primarului nr.3588/2/16.09.2022 precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Dabaca, județul Cluj
- Contractul de finanțare nr. **C1920074A206861301516/22.08.2018** și a actelor adiționale ulterioare încheiate cu Ministerul Agriculturii, Padurilor și Dezvoltării Rurale – AFIR
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale;
- H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală;
- Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricolă, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. (a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art.1 Avand in vedere anexa 1 Dispozitia de santier nr. 2 si a reanalizarii situatiei din teren, s-a constat necesitatea renuntarii la unele cantitati din proiect, respectiv suplimentarea altor lucrari, astfel se aproba reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

Art.2 In urma modificarilor financiare si reasezarii bugetului intre liniile bugetare, valoarea totala a proiectului cu TVA inclus devine 305.984,33 lei

Valoare fara TVA: 260.554,64 lei

Din care C+M este 214.637,07 lei fara TVA

Art. 3. Se aproba modificarea bugetului pentru cheltuieli neeligibile dupa cum urmeaza:

- Cap. 4.1 Constructii si instalatii se suplimenteaza cu 19.249,02 lei cheltuieli neeligibile, conform anexei 2 centralizatorul dispozitiei de santier nr.2 si anexa 3 nota justificativa anexate prezentei hotarari;

Art.4. Valoarea eligibila a contractului rămâne neschimbată, respectiv **177.023 lei la care se adaugat TVA in valoare de 33.634,37 lei**, iar **valoarea neeligibila** devine **83.531,64 lei la care se adauga TVA in valoare de 15.871,01 lei**, astfel **se va suplimentea din bugetul local cu suma de 19.249,02 fara TVA**, valoarea inițială a cheltuielilor neeligibile fiind de 64.282,62 lei fara TVA.

Art. 5 Cofinanțarea cheltuielilor neeligibile prevăzute la art. (3) se va realiza din bugetul local al comunei Dabaca, judetul Cluj, prin rectificări ulterioare.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Dabaca prin grija Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 7 Secretarul comunei Dabaca va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri și o va înainta Primarului comunei Dabaca și Instituției Prefectului județului Cluj pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință,

Ianc Gabriel



comtrasemneaza Secretar G.

Hodis Brindusa



Procedura de vot :

Număr de consilieri în funcție	9
Număr de consilieri prezenți	8
Număr voturi pentru	8

DENUMIREA PROIECTULUI:
BENEFICIAR:
CONSTRUCTOR:

*AMENAJARE TEREN MULTISPORT IMPREJMUIT
COMUNA DABACA JUD.CLUJ
SC SEL BEL SRL

CENTRALIZATORUL DISPOZITIEI DE SANTIER NR.2 EXCLUSIV AJUSTARE

Nr Crt	Simbol	Denumire	Valoare oferta	DISPOZITII DE SANTIER		CONTRACT ACTUALIZAT CU DS
				Renuntat NR	Suplimentat NCS	
15	15	*AMENAJARE TEREN MULTISPORT IMPREJMUIT	194,674.11	892.42	26,705.38	220,487.07
15.1	15.1	TEREN DE SPORT - ELIGIBIL	156,491.01	892.42	26,705.38	182,303.97
15.1.1	15.1.1	DEVIZ LUCRARI TERASAMENTE - ELIGIBIL	6,958.83			6,958.83
NCS-DS2		DEVIZ LUCRARI TERASAMENTE-NCS-DS2				
15.1.2	15.1.2	DEVIZ LUCRARI STRATURI SUPT SI SUPRAFATA DE JOC - ELIGIBIL	95,255.59		2,877.29	2,877.29
15.1.3	15.1.3	DEVIZ LUCRARI IMPREJMUIRE - ELIGIBIL	47,183.41	892.42		95,255.59
NCS-DS2		DEVIZ LUCRARI IMPREJMUIRE-NCS-DS2				
15.1.4	15.1.4	DEVIZ ORGANIZARE DE SANTIER - ELIGIBIL	1,243.18		23,828.09	46,290.99
15.1.10		Lista echipamente-ELIGIBIL	5,850.00			23,828.09
001						1,243.18
15.2	15.2	TEREN DE SPORT - NEELIGIBIL	38,183.10	0.00	0.00	5,850.00
15.2.1	15.2.1	DEVIZ LUCRARI STRATURI SUPT SI SUPRAFATA DE JOC - NEELIGIBIL	38,183.10			38,183.10
		TOTAL FARA TVA	194,674.11	892.42	26,705.38	220,487.07
		TVA	36,988.08	169.56	5,074.02	41,892.54
		TOTAL CU TVA	231,662.19	1,061.98	31,779.40	262,379.61

CONSTRUCTOR

SC SEL BEL SRL

ADM.SELAR MARCEL

DIRIGINTE DE SANTIER

BENEFICIAR

COMUNA DABACA, JUD.CLUJ





S.C. EURODRUM COM S.R.L.
ACTIVITATI DE ARHITECTURA, INGINERIE SI
SERVICII DE CONSULTANTA TEHNICA

ADRESA: Cluj-Napoca, Str. Oitului Nr.33, Tel: 0364/117422
 Fax 0364/117422, E-mail: eurodrum_com@yahoo.com



DISPOZITIE DE SANTIER

nr. 02 / 2021

privind executarea obiectivului de investitii:

PROIECT NR. 04/2019

"AMENAJARE TEREN MULTISPORT IMPREJMUIT"

Beneficiar/Investitor: **COMUNA DABACA**
 Proiectant: **S.C. EURODRUM COM S.R.L.**

In urma reanalizării situației din teren, rezultate ca urmare a realizării lucrărilor, s-a constatat necesitatea renunțării la unele cantități de lucrări proiectate si a executării unor lucrări suplimentare. Acestea sunt cuprinse in listele de cantități anexate.

In acest sens, se dispun urmatoarele:

1. Se dispune suplimentarea volumului de pamant al terasamentelor datorita repositionarii terenului.
2. Se dispune sprijinirea stalpilor de pe colturile terenurilor cu contrafile din teava rotunda neagra D 1½.
3. Se dispune adaugarea articolului de confectionare porti de intrare din teava 60x40x3 – 2 buc.
4. Se dispune suplimentarea barelor de otel PC52 d12mm pentru sustinerea plasei zincata/plasei textile.
5. Se renunta la cantitatea confectiilor metalice placute cu praznuri din DS1 si se suplimenteaza toata cantiatea necesara pentru confectiile metalice placute cu praznuri in DS2.
6. Se dispune corelarea listelor de cantitati cu plansa nr.5 din Pth privind clasa betonului din grinda perimetrala, respectiv se va folosi betonul C25/30

Prin soluțiile dispuse:

- nu s-au schimbat functiunile prevazute initial in proiectul tehnic aprobat,
- nu este influențată în mod negativ capacitatea portantă a structurilor, sau dimensiunile geometrice ale terenului
- nu este afectata functionalitatea și siguranta în exploatare a investitiei.



S.C. EURODRUM COM S.R.L.
ACTIVITATI DE ARHITECTURA, INGINERIE SI
SERVICII DE CONSULTANTA TEHNICA

ADRESA: Cluj-Napoca, Str.Oltului Nr.33, Tel: 0364/117422
Fax 0364/117422, E-mail: eurodrum_com@yahoo.com



Ca urmare a celor prezentate mai sus:

- articolele se vor incadra in preturi de catre Antreprenor si listele de cantitati cu preturi se vor trimite catre Beneficiar pentru acceptare.
- decontarea se va face la cantitățile real executate, la preturile din ofertă acceptate.

PROIECTANT




DIRIGINTE DE ȘANTIER

INVESTITOR/BENEFICIAR



EXECUTANT



ROMANIA - I.S.C.
DORDAI LUCIA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
Aut. Nr. 00022135 / 00028412
DOMENII/SUBDOMENII:
1; 2.1; 6.1; 8.1; 8.2; 8.3; 9.2; 9.4

ROMANIA - I.S.C.
SZILAGYI I. MARIA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00016415
DOMENII/SUBDOMENII
3.1

C3.1

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI

Nr. 3490 din 07.09.2022

Numărul contractului de finanțare:	C1920074A206861301516/22.08.2018
Titlul proiectului:	Amenajare teren multisport imprejmuit
Numele beneficiarului:	COMUNA DABACA
Numele Responsabilului legal:	CIOBAN EMIL

	Contractul original	AA1 din 07.10.2019 Prelungire depunere transa si decontare TVA	AA2 din 22.03.2021 Prelungire contract de finanțare	AA3 06.07.2021 Acordare avans	AA4 12.05.2022 Prelungire contract de finanțare	AA5 Avizare buget actualizat propunere
Bugetul (RON)	177.023 LEI	177.023 LEI	177.023 LEI	177.023 LEI	177.023 LEI	177.023 LEI
Durata	36 luni	36 luni	48 luni	48 luni	60 luni	60 luni
Data expirării	22.08.2021	22.08.2021	22.08.2022	22.08.2022	22.08.2023	22.08.2023



Obiectivul contractului	Obiectul contractului il constituie acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea Contractanta pentru punerea in aplicare a Cererii de finantare F 1920074A206861301516 in vederea „Amenajare teren multisport imprejmuit , in comuna Dabaca, judetul Cluj
Informații de bază	1. Prin actul aditional nr. 1 din data de 07.09.2019 s-a aprobat prelungirea termenului de depunere a primei cereri de plata a proiectului pana la data de 22.08.2020 , cu plata penalitatilor de 0,1% si decontarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile de catre CRFIR 6 Satu Mare ; 2. In data de 20.02.2020 s-a avizat contractul de consultanta privind managementul investitiei; 3. In data de 22.05.2020 s-a aprobat notificarea de schimbare a numelui Beneficiarului din „Dabica in Dabaca”; 4. S-a depus cererea de plata transa 1, in data dse 19.05.2020 5. In data de 25.06.2020 s-a declarat transa nr. 1 neeligibila prin notificarea nr. 3181. 6. In data de 21.07.2020 s-a avizat proiectul tehnic prin nota de acceptare nr. 5194-S. 7. In data de 22.03.2021 s-a acceptat prelungirea contractului de finantare prin AA2, cu 12 luni. 8. In data de 31.05.2021 s-a incheiat AA3 privind solicitarea avans. 9. In data de 06.07.2021 s-a emis o notificare de constatare si indreptare a erorii pentru AA3. 10. In data de 30.07.2021 s-a avizat achizitia de executie lucrari. 11. In data de 12.05.2022 s-a incheiat AA 4 privind prelungirea contractului de finantare pana in 22.08.2023.



**Acțiunea cerută
și termenul limită
(cu explicații)**

Având în vedere Dispoziția de santier nr. 2 și a reanalizării situației din teren, s-a constatat necesitatea unor modificări tehnice și renunțarea la unele cantități din proiect, respectiv suplimentarea altor lucrări, astfel este necesară reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției.

Din punct de vedere tehnic, se solicită spre aprobare unele modificări față de proiectul tehnic prin măsuri de îmbunătățire a acestuia privind condițiile de stabilitate și siguranță în exploatare a lucrării, în conformitate cu legislația europeană, națională și locală în vigoare

Astfel se propune următoarele modificări tehnice:

1. Se dispune suplimentarea volumului de pământ al terasamentelor datorită repositionării terenului.

Pe zona unde a fost repositionat terenul multisport, terenul natural are o altă pantă, de unde au rezultat volume diferite de terasamente

2. Se dispune sprijinirea stălpilor de pe colturile terenurilor cu contrafise din teava rotundă neagră D1 1/2.

Pentru o mai bună siguranță în exploatare și pe termen lung, s-a decis suplimentarea cu contrafise la colturile terenului.

3. Se dispune adăugarea articolului de confecționare porți de intrare din teava 60x40x3-2 buc.

S-a dispus corelarea părții desenate cu cantitățile prin adăugarea articolului specificat.

4. Se dispune suplimentarea barelor de oțel PC52 d12mm pentru susținerea plasei zincate/plasei textile.

În urma analizei prinderilor pentru plasa zincată/textilă s-a constatat necesitatea suplimentării barelor de oțel PC52 pentru o mai bună întindere a acestora

5. Din cauza unei erori materiale, cantitatea confecțiilor metalice cu placută cu praznuri a fost greșită în DS1. Se dispune corectarea acestor cantități conform listelor de cantități atasate în DS2.

Se corelează cantitățile din planșe cu cele din partea desenate.

6. Se dispune corelarea listelor de cantități cu planșa nr. 5 din Pth privind clasa betonului din grinda perimetrală, respectiv se va folosi betonul C25/30.

Se corelează clasa betonului conform părții desenate.

Din punct de vedere al indicatorilor economici și a dispoziției de santier nr. 2 s-a constatat necesitatea renunțării unor cantități de lucrări respectiv suplimentarea acestora, și anume:

Valoarea totală care se solicită să fie suplimentată este: 26.705,38 lei fără TVA și s-a făcut o notă de renunțat pentru 892.42 lei.

Prin urmare se solicită aprobarea relocărilor și suplimentării bugetare care au apărut conform DS2, precum:



Cheltuieli eligibile:

1. De la cap. 4.1 Constructii si instalatii se reloca suma de 3.550 de lei la cap. 4.5 Dotari

Valoarea cap. se majoreaza si devine **5.850 de lei.**

2. De la cap. 4.1 Constructii si instalatii se reloca suma de 328,18 lei la cap. 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Valoarea cap. 5.1.1 se majoreaza si devine 1.243,18 lei.

Valoarea cap. 4.1 Constructii si instalatii se diminueaza in urma relocarilor, precum:

- la cap. 4.5 cu suma de 3.550 lei

- la cap. 5.1.1 cu suma de 328,18 lei

Valoarea cap. 4.1 se diminueaza devine 149.397,83 lei.

Conform dispozitiei de santier nr. 2 este s-a facut o nota de suplimentare a capitolului 4.1. Constructii si instalatii .

Deoarece exista bani neutilizati pe linia bugetara 3.5.3 Studii de fezabilitate se va reloca de la acest capitol (3.5.3) suma de 7.456.36 lei la cap. 4.1. Constructii si instalatii

Valoarea capitolului 4.1 de majoreaza si devine 156.854,19 lei.

Conform dispozitiei de santier nr. 2 este s-a facut o nota de renuntare in valoare de 892.42 lei la capitolului 4.1. Constructii si instalatii

Valoarea capitolului 4.1 se diminueaza si de vine 155.961,77 lei.

Se reloca suma de 892,42 lei de la cap. 4.1 Constructii si instalatii la cap. 5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

Valoarea cap. 5.2.3 se majoreaza si devine 1.092,74 lei.

In urma modificarilor bugetare valoarea eligibila a prezentului proiect a ramas neschimbat, respectiv 177.023 lei fara TVA.

Cheltuieli neeligibile:

1. De la cap. 4.1 Constructii si instalatii se reloca suma de 5.279,90 lei la cap. 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general.

Valoarea cap. 4.1 Constructii si instalatii se diminueaza si devine **38.183,11 lei**



	2. De la cap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute se reloca suma de 2176,47 lei la cap. 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general. Valoarea cap. 5.3 se diminueaza si devine 723.85 lei. Valoarea cap. 3.5.3 se majoreaza si devine 10.127,58 lei. Conform dispozitiei de santier nr 2 se solicita suplimentarea valorii la capitolul 4.1. Astfel cap. 4.1 Constructii si instalatii, cheltuieli neeligibile, se va suplimenta din buget local cu 19.249,02 lei pentru a se acoperi valoarea totala solicitata prin nota de suplimentare din dispozitia de santier nr. 2 Valoarea cap. 4.1 se majoreaza si devine 57.432,12 lei. Valoarea totala neeligibila se majoreaza si devine 83.531,64 lei fara TVA. Precizam ca valoarea totala a proiectului a fost initial 241.305,62 lei fara TVA, iar in urma relocalarilor si a suplimentarii valorii conform solicitarii din DS2 valoarea prezentului proiect este 83.531,64 lei fara TVA. Declar ca modificările propuse nu afectează condițiile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost selectat.		
Semnătura reprezentantului legal	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="491 1016 954 1128"> Semnătura </td><td data-bbox="954 1016 1410 1128"> Data 07.09.2022 </td></tr> </table>	Semnătura	Data 07.09.2022
Semnătura	Data 07.09.2022		

BENEFICIAR

Nume prenume CIOBAN EMIL

Semnatura

Data 07.09.2022

Ștampila



AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

București, Ștr. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1; 021-402.27.50, Fax: 021-315.67.79

E-mail: promovare@afir.info; Web: www.afir.madr.ro

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	BUGET INITIAL	BUGET INITIAL	AA 4 propus	AA 4 propus	BUGETUL REVIZUIT	BUGETUL REVIZUIT
	RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO
1						
CAP 1						
1.1.	0	0	0	0	0	0
1.2.	0	0	0	0	0	0
1.3.	0	0	0	0	0	0
1.4.	0	0	0	0	0	0
Total 1:	0	0	0	0	0	0
CAP 2	0	0	0	0	0	0
2.1.	0	0	0	0	0	0
Total 2:	0	0	0	0	0	0
CAP 3						
3.1.	3.037,34	577,09	3.037,34	577,09	3.037,34	577,09
		0		0		0
		0		0		0
		0		0		0
3.2.	1.010,89	192,07	1.010,89	192,07	1.010,89	192,07
3.3.		0		0		0
3.4.		0		0		0
3.5	10.486,28	1.992,39	10.486,28	1.992,39	10.486,28	1.992,39
3.5.1	0	0	0	0	0	0
3.5.2	0	0	0	0	0	0
3.5.3	10.127,58	1924,24	10.127,58	1924,24	10.127,58	1924,24
3.5.4	0	0	0	0	0	0
3.5.5	153,73	29,21	153,73	29,21	153,73	29,21
3.5.6	204,97	38,94	204,97	38,94	204,97	38,94
3.6.	0	0	0	0	0	0
3.7.	18.228,71	3.463,45	18.228,71	3.463,45	18.228,71	3.463,45
3.7.1	18.228,71	3.463,45	18.228,71	3.463,45	18.228,71	3.463,45
3.7.2	0	0	0	0	0	0
3.8.	713,57	478	713,57	478	713,57	478
3.8.1	204,98	38,95	204,98	38,95	204,98	38,95
3.8.1.1	102,48	19,47	102,48	19,47	102,48	19,47
3.8.1.2	102,49	19,47	102,49	19,47	102,49	19,47
3.8.2	508,59	109	508,59	109	508,59	109
Total 3:	33.476,79	7.186,17	33.476,79	7.186,17	33.476,79	7.186,17
CAP 4						
4.1.	196.379,01	42.232,27	213.393,89	45.807,43	213.393,89	45.807,43
4.2.	0	0	0	0	0	0



4.3.	0	0	0	0	0	0
4.4.	0	0	0	0	0	0
4.5.	2.300	493,72	5850	1.255,77	5850	1.255,77
4.6.	0	0	0	0	0	0
Total 4:	199.039,01	42.725,99	219.243,89	47.063,19	219.243,89	47.063,19
<i>CAP 5 i</i>						
5.1.	915	196,42	1243.18	266,86	1243.18	266,86
5.1.1	915	196,42	1243.18	266,86	1243.18	266,86
5.1.2	0	0	0	0	0	0
5.2.	3.826,61	821,43	4856,03	1.042,39	4856,03	1.042,39
5.2.1	0	0	0	0	0	0
5.2.2	2752,40	590,83	2752,40	590,83	2752,40	590,83
5.2.3	200,32	43	1.092,74	234,57	1.092,74	234,57
5.2.4	0	0	0	0	0	0
5.2.5	1.010,89	217	1.010,89	216,99	1.010,89	216,99
5.3.	2900,34	622,59	723,86	155,38	723,86	155,38
5.4.	1.010,89	217	1.010,89	217	1.010,89	217
Total 5:	8789,84	1.886,84	7.833,96	1.681,65	7.833,96	1.681,65
<i>CAP 6</i>	0	0	0	0	0	0
6.1.	0	0	0	0	0	0
6.2.	0	0	0	0	0	0
Total 6:	0	00	0	0	0	0
TOTAL	241.035,62	51.799	260.554,64	55.931,02	260.554,64	55.931,02

BENEFICIAR

COMUNA DABACA

Nume prenume CIOBAN EMIL

Semnatura

Data 07.09.2022

Ștampila



AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

București, Ștr. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1; 021-402.27.50, Fax: 021-315.67.79

E-mail: promovare@afir.info; Web: www.afir.madr.ro